## 〇東日本台風 河川災害復旧工事の進捗状況

事務所	全体 件数	着手 件数	着手率	完成 件数	完成率
大河原土木事務所	193	35	18.1%	4	2.1%
仙台土木事務所	89	89	100%	О	0.0%
北部土木事務所	87	<u>10</u>	<u>11.5%</u>	Ο	0.0%
大崎地方ダム総合事務所	2	2	100%	О	0.0%
北部土木事務所栗原地域事務所	39	39	100%	О	0.0%
東部土木事務所	26	<u>22</u>	84.6%	2	7.7%
東部土木事務所登米地域事務所	29	29	100%	0	0.0%
気仙沼土木事務所	68	<u>28</u>	41.2%	0	0.0%
河川課	2	2	100%	О	0.0%
総計	535	<u>256</u>	47.9%	6	1.1%

全体件数•••災害查定決定件数

着手件数・・・災害復旧工事の契約件数

完成件数・・・災害復旧工事の完成検査完了件数

※赤字下線部は先月より変更があったもの